

АКТ
ввода в эксплуатацию узла учета
тепловой энергии у потребителя .

Произведен технический осмотр приборов узла учета тепловой энергии потребителя

Жилой многоквартирный дом

(наименование потребителя и его абонентский номер)

по адресу: п.Подгорный, ул. Строительная, 19

проверена комплектность необходимой технической документации, в результате чего

установлено: соответствует ПУТЭ и Т

проект АТС 0715-06-13-УУГВ

(указать соответствие или несоответствие пунктам Правил)

На основании изложенного узел учета тепловой энергии допускается не допускается

в эксплуатацию

с " 15 " 03 2016г. по " 30 " 05 2019г.

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на 17.03.2016	Место установки и наличие пломбы
ВКТ 7-04	260041	V1= 103,50 м ³ ТВ2	опломбировано
КТС-Б	1527789	Qo= 5,95231 ккал	опломбировано
ТС-Б	154815	ВНР= 235 мм	опломбировано
ВСТ-25	15361437	ВОС= 29 мм	опломбировано
СДВ-И	175238		опломбировано
СДВ-И	175239		опломбировано
СДВ-И	175187		опломбировано

Инженер по монтажу и эксплуатации
 приборов теплоучета МП "ГТЭ" т.728939
 Абонентская служба - 746435

Князев Ю.Н.

Ответственный представитель потребителя

(должность, фамилия, номер телефона)

Представитель организации, зам. директора ООО «ПСК «Пентар»

осуществлявшей монтаж и наладку

вводимого в эксплуатацию узла учета Чекулаев И.В.

89029400855

(должность, ФИО, номер телефона)