

Унифицированная форма № КС-2
 Утверждена постановлением Госкомстата России
 от 11 ноября 1999 года №100

Форма по ОКУД	Код
по ОКТО	0322005
по ОКТО	
по ОКТО	
Вид деятельности по ОКДП	94/15
номер	
дата	16.10.2015
Вид операции	

Инвестор -
 Заказчик (Генподрядчик) - МП "Гортеплоэнерго"
 Подрядчик (Субподрядчик) - ООО "ТСК "Пентар"
 Стройка - Красноярский край, ЗАТО Железнодорожск, пос. Подгорный, ул. Боровая, 17
 Объект - Установка коллективного (общедомового) прибора учета используемых энергетических ресурсов (горячей воды и тепловой энергии в составе горячей воды, а также тепловой энергии и теплоносителя, в жилом доме, расположенном по адресу" Красноярский край, ЗАТО Железнодорожск, пос.Подгорный, Боровая,17

Вид деятельности по ОКДП
 Договор подряда (контракт)

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
1	24.12.2015	18.10.2015	24.12.2015

АКТ
 О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за декабрь 2015 г.

Смета № 1

Номер по порядку	Обоснование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Т/з осн.раб. (на ед./ всего)	Т/з мех. (на ед./ всего)				
				Всего	В том числе		Всего	В том числе							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Раздел 1. Демонтаж.															
1	1	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром до 50 мм	100 м трубопровода	0,02	465,27	427,72	19,08	9	9	43,6	0,87				
Раздел 2. Система теплоснабжения. Узел учета. Монтажные работы.															
2	2	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т	1 т конструкций	0,03	1389,11	837,5	305,01	1,63	42	25	9	80,22	2,41	0,11	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	17	ТЕР16-05-001-01	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм	1 шт		21,49	15,35	4,82		43	31	10		1,47	2,94
18	18	ТЕР18-06-007-01	Установка фильтров диаметром 25 мм	10 фильтров		174,82	88,51	79,7		17	9	8		8,18	0,82
19	19	ТЕР11-02-022-01	Рогаметр показывающий, диаметр условного прохода до 10 мм, счетчик, диаметр условного прохода до 40 мм, устанавливаемые на резьбовых (муфтовых) соединениях	1 шт.		10,57	10,36			11	10			1,03	1,03
20	20	ТЕР12-10-001-01	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа	100 шт.		3182,93	723,98	523,25		95	22	16		65,4	1,96
21	21	ТЕР18-07-001-05	Установка кранов воздушных	1 компл.		2,34	1,41			5	3			0,12	0,24

Раздел 5. Система ГВС. Узел учета. Электротехнические работы.

22	22	ТЕР11-02-001-01	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг	1 шт.		13,08	11,74			26	23			1,03	2,06	
23	23	ТЕР108-02-409-01	Труба виннипластовая по установочным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	100 м		2653,27	257,52	708,56		265	26	71	24	23,8	2,38	15,91
24	24	ТЕР108-02-412-01	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого однокильного или многокильного в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм ²	100 м		623,85	60,7	3,68		62	6			5,61	0,56	0,01
25	25	ТЕР108-02-412-09	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего однокильного или многокильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм ²	100 м		219,45	24,78	3,68		44	5	1		2,29	0,46	0,01
26	26	ТЕР11-08-001-01	Присоединение к приборам электрических проводов под винт с оконцеванием наконечником	100 концов		179,86	130,74			11	8			11,3	0,68	
27	27	ТЕР10-01-051-15	Разделка и включение кабеля и провода в щитовом, емкость кабеля 5х2	10 концов кабеля		62,24	56,46			12	11			5,1	1,02	
28	28	ТЕР11-04-028-01	Включение в аппаратуру разъемов штепсельных, количество контактов в развеме до 14 шт.	1 развем.		2,43	2,38			5	5			0,22	0,44	

Раздел 6. Узел учета. Покрасочные и теплоизоляционные работы.

29	29	ТЕР13-03-002-03	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ХС-059	100 м ² окрашиваемой поверхности		0,03	739,81	65,29	14,29	0,11	22	2		5,33	0,16	0,01
----	----	-----------------	---	---	--	------	--------	-------	-------	------	----	---	--	------	------	------

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
30	30	ТЕР-3-03-004-26	Окраска металлических орунгованных поверхностей эмалью ПФ-115	100. окрашиваемой поверхности	0,03	1037,8	79,98	17,1	0,22	31	2	1		7,66 0,23	0,02
31	31	ТЕР-26-01-017-01	Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука («Армофлекс»), вспененного полистилена («Термофлекс») трубами	10 м трубопровода	0,9	1956,56	40,13	37,83		1761	36	34		3,52 3,17	

Раздел 7. Система теплоснабжения. Узел учета. Оборудование и материалы.

32	32	Прайс-лист ООО "Оптима-Т"	Кран трехходовой под манометр G1/2"	шт	2	115,95				232					
33	33	Прайс-лист ООО "Оптима-Т"	Комплект термопреобразователей КТС-Б Л-80 (кл. А) с гильзами	компл.	1	465,03				465					
34	34	Прайс-лист ООО "Оптима-Т"	Преобразователь избыточного давления СДВ-И 1,6 МПа	шт	2	530,81				1062					
35	35	Прайс-лист ООО "Оптима-Т"	Источник питания БВР220-124Д	шт	2	116,26				233					
36	36	Прайс-лист ООО "Оптима-Т"	Шкаф навесной ЦМЛГ-2 в сборе для ВКТ	шт	1	775,56				776					
37	37	Прайс-лист ООО "Оптима-Т"	Вычислитель ВКТ 9-01	шт	1	2088,36				2088					
38	38	Прайс-лист ООО "Оптима-Т"	GSM-модем Teleofs RX100+R2	шт	1	794,68				795					
39	39	Прайс-лист ООО "Оптима-Т"	Кабель КММ 2*0,35	м	20	5,05				101					
40	40	Прайс-лист ООО "Оптима-Т"	Кабель КММ 4*0,35	м	20	6,73				135					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
41	41	Прайс-лист ООО "Оптима-Т"	Провод ПВС 3*0,75	м		50	2,6			130					
42	42	Прайс-лист ООО "Оптима-Т"	Гофра-труба с зондом Д-16	м		50	1,07			54					
43	43	Прайс-лист ООО "Оптима-Т"	Гофра-труба с зондом Д-25	м		20	1,99			40					

Раздел 8. Система ГВС. Узел учета. Оборудование и материалы.

44	44	Прайс-лист ООО "Оптима-Т"	Кран шаровый под приварку Темпер Ду-25	шт		2	147,92			296					
45	45	Прайс-лист ООО "Оптима-Т"	Фильтр сетчатый 1ар 192 Ду-25	шт		1	86,43			86					
46	46	Прайс-лист ООО "Оптима-Т"	Кран трехходовой под манометр G1/2"	шт		2	115,95			232					
47	47	Прайс-лист ООО "Оптима-Т"	Водосчетчик ВСТ-25	шт		1	1469,44			1469					
48	48	Прайс-лист ООО "Оптима-Т"	Термопреобразователь ТС-Б L-80 (кл. А) с гильзой	шт		1	162,91			163					
49	49	Прайс-лист ООО "Оптима-Т"	Преобразователь избыточного Давления СДВ-И 1,6 мПа	шт		1	530,81			531					
50	50	Прайс-лист ООО "Оптима-Т"	Источник питания 5ВР220-124Д	шт		1	116,26			116					
51	51	Прайс-лист ООО "Оптима-Т"	Кабель КММ 2*0,35	м		20	5,05			101					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
52	Прайс-лист ООО "Оптима-Т"	Кабель КММ 4*0,35		м	10	6,73				67							
53	Прайс-лист ООО "Оптима-Т"	Гофра-труба с зондом Д-25		м	10	1,99				20							
Итого прямые затраты по акту в ценах 2001г.											15171	706	817	200	64,02	13,56	
Итого прямые затраты по акту с учетом индексов, в текущих ценах (Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2014 г. Многоквартирные жилые дома - кирпичные (2001 в редакции 2010) 1 зона Красноярск ОГП=14,37; ЭМ=6,59; ЗПМ=14,37; МАТ=5,54)											91139	10144	5384	2874	64,02	13,56	
Накладные расходы											10258						
Сметная прибыль											6703						
Итого											108100					64,02	13,56
НДС 18%											19458						
ВСЕГО по акту											127558					64,02	13,56

Сдал: Директор ООО "ПСКПентар" _____

Принял: Директор МП "Гортеплоэнерго" _____

В. Г. Дранишников



СМР/5006466118/

Унифицированная форма № КС-2

Утверждена постановлением Госкомстата России

от 11 ноября 1999 года №100

Форма по ОКУД

Код

10 ОКПО

0322005

10 ОКПО

10 ОКПО

Инвестор -
Заказчик (Генподрядчик) - МП "Гортеплоэнерго"
Подрядчик (Субподрядчик) - ООО "ПСК "Пентар"
Стройка - Красноярский край, ЗАТО Железногорск, пос. Подгорный, ул. Боровая, 17
Объект - Установка коллективного (общедомового) прибора учета используемых энергетических ресурсов (горячей воды и
тепловой энергии в составе горячей воды, а также тепловой энергии и теплоносителя, в жилом
доме, расположенном по адресу" Красноярский край, ЗАТО Железногорск,
пос. Подгорный, ул. Боровая, 17. Пусконаладочные работы.

Вид деятельности по ОКДП
Договор подряда (контракт)

номер	дата	94/15
16.10.2015		

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
2	24.12.2015	18.10.2015	24.12.2015

АКТ

О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за декабрь 2015 г.

Смета № 2

Номер по порядку	поз. по смете	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Т/з осн. раб. (на ед./ всего)	Т/з мех. (на ед./ всего)
						Всего		В том числе		Всего		В том числе			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Раздел 1. Пусконаладочные работы															
1	1	ТЕР02-01-001-03	Автоматизированная система управления I категории технической сложности с количеством каналов (Кобц) 10	1 система	1	1060,38	1060,38			1060	1060			65	65
Итого прямые затраты по акту в ценах 2001г.															
Накладные расходы															
Сметная прибыль															
Итого по акту:															

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16					
Пусконаладочные работы: 'входостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%.											2173								77,6	
Итого прямые затраты по акту с учетом индексов, в текущих ценах (ОЭП=13,11; ЗПМ=13,11)											28488								77,6	
ВСЕГО по акту											28488							77,6		

Сдал: Директор ООО "ТСК"Тентар" _____ С.Л. Таврин



Принял: Директор МП "Гортеплоэнерго" _____ В.Г. Дранишников



СМР/500044