СОГЛАСОВАНО: и.о. директора-главного инженера МП ЗАТО Железногорск Красноярского края "ЖКХ"

_____ Журавлев Е. И. "__" 2020 года

УТВЕРЖДАЮ: Директор ООО "Енисейгрупп"

_____ Бабаян Г. В. "__" 2020 года

ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ №0419300000320000001001 от 15.05.2020г.

выполнение работ по благоустройству дворовой территории многоквартирного дома №9 по ул. Боровая в пос. Подгорный (проведение ремонта дворового проезда многоквартирного дома и ремонта дороги, образующих проезд к территории, прилегающей к многоквартирному дому) для нуждМуниципального предприятия ЗАТО Железногорск Красноярского края «Жилищно-коммунальное хозяйство»

№п/п	Наименование объектов и работ	Кол-во	июнь 2020года																													
			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	30	31
Подготовительные работы																																
Бортовые камни																																
1	Разборка бортовых камней на бетонном основании	0,33																														
2	Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий (100 м бортового камня)	0,65																														
Поднятие горловин колодцев																																
3	Разборка покрытий асфальтобетонных с помощью молотков отбойных вокруг колодцев (100 м3 конструкций)	0,016																														
4	Снятие и установка люков колодцев (без стоимости люков) (1 люк)	4																														
5	Устройство бетонной подготовки (поднятие горловины колодцев) (100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле)	0,002																														
6	Устройство бетонной подготовки (восстановление бетона вокруг колодцев) (100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле)	0,008																														
Проезд																																
7	Исправление профиля оснований щебеночных с добавлением нового материала (1000 м2 площади основания)	0,15																														
8	Розлив вяжущих материалов (1 т)	0,21																														
9	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа В, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 (Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип В) (1000 м2 покрытия)	0,3																														
Погрузка																																
10	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 (1 т груза)	3,3																														
Перевозка																																
11	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 10 км (1 т груза)	3,3																														
Проезд																																
12	Исправление профиля оснований щебеночных с добавлением нового материала (1000 м2 площади основания)	0,004																														
13	Розлив вяжущих материалов	0,021																														
14	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа В, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 (Асфальтобетонные смеси дорожные), марка II, тип В) (1000 м2 покрытия)	0,03																														

СОГЛАСОВАНО: и.о. директора-главного инженера МП ЗАТО Железногорск Красноярского края "ЖКХ"

_____ Журавлев Е. И. "__" 2020 года

УТВЕРЖДАЮ: Директор ООО "Енисейгрупп"

_____ Бабаян Г. В. "__" 2020 года

ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ №0419300000320000020001 от 15.05.2020г.

выполнение работ по благоустройству дворовой территории многоквартирного дома №7 по ул. Строительная в пос. Подгорный (проведение ремонта дворового проезда многоквартирного дома) для нужд Муниципального предприятия ЗАТО Железногорск Красноярского края «Жилищно-коммунальное хозяйство»

№п/п	Наименование объектов и работ	Кол-во	июнь 2020года																													
			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	30	31
Подготовительные работы																																
Бортовые камни																																
1	Разборка бортовых камней на бетонном основании (100 м)	0,36																														
2	Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий (100 м бортового камня)	0,36																														
Поднятие горловин колодцев																																
3	Разборка покрытий асфальтобетонных с помощью молотков отбойных вокруг колодцев (100 м3 конструкций)	0,004																														
4	Снятие и установка люков колодцев (без стоимости люков) (1 люк)	1																														
5	Устройство бетонной подготовки (поднятие горловины колодцев) (100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле)	0,0005																														
6	Устройство бетонной подготовки (восстановление бетона вокруг колодцев) (100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле)	0,002																														
Проезд																																
7	Исправление профиля оснований щебеночных с добавлением нового материала (1000 м2 площади основания)	0,02																														
8	Розлив вяжущих материалов (1 т)	0,2121																														
9	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа В, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 (Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип В) (1000 м2 покрытия)	0,303																														
Погрузка																																
10	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 (1 т груза)	3,6																														
Перевозка																																
11	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 10 км (1 т груза)	3,6																														